



COMUNE DI SENISE

Provincia di POTENZA

C.da Mercato, Area P.I.P. - 85038 Senise (PZ)

Tel. 0973/686200 - Fax: 0973/686393

<http://www.comune.senise.pz.it>

ufficio.tecnico@comune.senise.pz.it

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Senise, li 5 Febbraio 2024

ENTE FINANZIATORE : **Regione Basilicata - Direzione Generale
dell'Ambiente del Territorio e dell'Energia - Ufficio
Energia**

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: **COMUNE DI SENISE - e.da
Mercato - Area P.I.P. - Senise
(PZ)**

LAVORI: **D.G.R. n. 255 del 4/4/2019 - PO FESR 2014/2020 - Efficientamento
Energetico - Scheda 7.1.5 - Asse 4 - Azione 4C.4.1.1 -
"Efficientamento energetico dell'edificio sede dell'ente municipale**

RELAZIONE GENERALE

acclarante i rapporti finanziari tra Regione Basilicata ed il Comune di Senise
Beneficiario del finanziamento

1) PREMESSE

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 255 del 4/4/2019 avente ad oggetto " Programmazione comunitaria FESR, FSE, FEASR, 2014-2020 : ITI Aree Interne - Area Interna Mercure - Alto Sinni - Val Sarmento - Presa d'atto strategia" sono state ammesse a finanziamento n. 49 operazioni a valere sul PO FESR Basilicata 2014-2020;

la Regione Basilicata - Dip. Programmazione e Finanze - Ufficio Autorità di Gestione dei Programmi Operativi FESR Basilicata con nota prot. n. 76228/12AF del 7/5/2019 notificava al Comune di Senise la citata D.G.C. n. 255 del 4/4/2019 e contestualmente comunicava che la Giunta Regionale ha stabilito di "autorizzare i Beneficiari ad attivare tempestivamente tutte le procedure utili ad avviare le procedure di gara e le attività previste dal progetto, nelle more di approvazione e sottoscrizione dell'Accordo di Programma Quadro citato in premessa e dell'approvazione delle determinazioni dirigenziali del competente Ufficio Regionale Responsabile dell' Azione";

Secondo quanto riportato nell'Allegato 2 alla citata D.G.R. n. 255 del 4/4/2019 il Comune di Senise è risultato beneficiario dei finanziamenti dell ' intervento denominato " *PO FESR 2014/2020 - Efficientamento Energetico - Scheda 7.1.5 - Asse 4 - Azione 4C.4.1.1 - "Efficientamento energetico dell'edificio sede dell 'ente municipale"* - Importo complessivo di Euro 673.000,00;

Con Deliberazione del Commissario Straordinario con poteri di Giunta Comunale n. 18 del 20.06.2019 veniva apportata una prima variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021 e veniva inserito nell'elenco annuale 2019 l'intervento denominato "PO FESR 2014/2020 - Efficientamento Energetico - Scheda 7.1.5 - Asse 4 - Azione 4C.4.1.1 - "Efficientamento energetico dell'edificio sede dell'ente municipale" per l'importo pari ad Euro 673.000,00;

2) APPROVAZIONE E FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

Con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 268 del 22/10/2019 veniva disposto l'affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 i seguenti servizi tecnici :

- Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva;
- Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione;

dell'intervento denominato "PO FESR 2014/2020 - Efficientamento Energetico - Asse 4 - Azione 4C.4.1.1 - Efficientamento energetico dell'edificio sede dell'ente municipale" ai seguenti professionisti:

- Ing. Gim Suanno nato a Lagonegro (PZ) il 02/01/1973 e residente a Latronico (PZ) in Via Lupo Fraz. Agromonte Magnano n. 4, C.F. SNN GMI 73A02 E409H , P. IVA n. O1790590762 iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 32381 sez. A ;
- Geom. Rocco Graziano, nato a Senise il 16/01/1955 ed ivi residente in Senise in Via Rocco Pizzo n. 58, C.F. GRZ RCC 55A16 I610J, P. IVA n 005521170763, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Potenza al n. 1538;

Il progetto esecutivo denominato "PO FESR 2014/2020 - Efficientamento Energetico - Asse 4 - Azione 4C.4.1.1 - Efficientamento energetico dell'edificio sede dell'ente municipale" dell'importo complessivo di € 673.000,00 , veniva approvato con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 178 del 07/08/2020 con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
	IMPORTI
A-LAVORI	
1) Lavori a misura	537.743,47
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	12.256,53
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	550.000,00
8-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	11.744,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00
3) Imprevisti	
4) Acquisizione e/o Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione o installazione di cartelloni pubblicitari e targhe relative al PO FESR 2014-2020	
7) Spese di cui all'art. 24 comma 4 del Codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	

a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti in laboratorio), di cui all'art.16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	
b) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminare, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	32.200,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere scelte dal personale dipendente	5.896,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP e di verifica e validazione	6.344,00
e) Spese per commissioni esaminatrici	
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR 207/2010	
g) Spese per collaudi, (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici)	6.240,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22 % su b+d+g)	4.576,00
totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	55.256,00
10) I.V.A. sui lavori	55.000,00
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
12) Altre Imposte e contributi dovuti per legge	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	123.000,00
C- BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
1) Forniture	
2) Servizi	
3) I.V.A. sulle forniture e servizi (1 + 2)	
TOTALE FORNITURE E SERVIZI	
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	673.000,00

La Regione Basilicata - Ufficio Gestione Regimi di Aiuto, Infrastrutture Sportive, Culturali ed Ambientali con Determinazione Dirigenziale n. 23AF.2020/D.00872 del 9/9/2020 prendeva atto del progetto esecutivo trasmesso da questo Ente e concedeva il finanziamento di Euro 673.000,00. Per la realizzazione dell'opera non è stato posto nessun onere finanziario aggiuntivo a carico dell'Ente Comune di Senise.

3) UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI

L'attività di Direzione Lavori e C.S.E. è stata svolta dal Responsabile del Settore tecnico, Arch. Bernardino Filardi, in possesso dei requisiti di legge per poter svolgere tale incarico;

4) ESECUZIONE DEI LAVORI

A seguito di Procedura Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016, espletata in modalità telematica ai sensi dell' art. 58 comma 1 del codice sulla piattaforma di e- procurement denominata "Tuttogare" all'indirizzo <http://cucsensi.seepiscopia.tuttogare.it/index.php>, con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 12 del 8.2.2022 venivano approvati i verbali di gara e veniva aggiudicato l'appalto per la esecuzione dei lavori denominati "PO FESR 2014/2020 - Efficiamento Energetico - Asse 4 - Azione 4C.4.1.1 - Efficiamento energetico dell'edificio sede dell'ente

municipale" all'ATI di tipo verticale Lianza s.r.l. Unipersonale - Costruzioni Generali s.r.l. composta dai seguenti operatori economici :

- Lianza s.r.l. Unipersonale con sede in Lagonegro (PZ) , in Via Maggio Ronchey, 22 - Cod. Fisc. e P. IVA n. 01822940761-Capogruppo Mandataria;
- Costruzioni Generali s.r.l. con sede in Roma Via Crescenzo, 82 - Cod. Fisc. e P. IVA n. 01849770761 - Mandante

per un importo complessivo Euro 485.470,78 al netto dell' I.V.A. , corrispondente ad un ribasso percentuale del 12,000 % (dicasi DODICI virgola ZERO per cento), di cui Euro 473.214,25 per lavori ed Euro 12.256,53 per Oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza ;

Con la medesima Determinazione n. 229 del 19/09/2022, in seguito al ribasso offerto in sede di gara, il Quadro Economico del progetto viene così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO	
	IMPORTI
A-LAVORI	
1) Lavori a misura	473.214,25
2) Lavori a corpo	
3) Lavori in economia	
4) Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	12.256,53
Totale lavori da appaltare (1+2+3+4)	485.470,78
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	9.744,00
2) Allacciamenti ai pubblici servizi	1.000,00
3) Imprevisti	
4) Acquisizione e/o Espropriazione di aree o immobili e pertinenti indennizzi	
5) Adeguamento di cui all'art. 106 comma 1 lett. a) del codice (revisione dei prezzi)	
6) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche, incluse quelle per la realizzazione o installazione di cartelloni pubblicitari e targhe relative al PO FESR 2014-2020	
7) Spese di cui all'art. 24 comma 4 del Codice	
8) Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:	
a) Rilievi, accertamenti e indagini, comprese le eventuali prove di laboratorio per materiali (spese per accertamenti in laboratorio), di cui all'art.16, comma 1, lettera b), punto 11 del DPR 207/2010	
b) Spese Tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminare, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi	32.200,00
c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	5.896,00
d) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, supporto al RUP e di verifica e validazione	6.344,00
e) Spese per commissioni esaminatrici	2.000,00
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, incluse le spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori di cui all'art. 148, comma 4 del DPR 207/2010	
g) Spese per collaudi, (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi specialistici)	6.240,00
h) I.V.A. sulle spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto (22 % su b+d+g)	4.576,00

totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto" (a+b+c+d+e+f+g+h)	55.256,00
10) I.V.A. sui lavori	48.547,08
11) I.V.A. sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante	
12) Altre Imposte e contributi dovuti per legge	
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	116.547,08
C- BENI/FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA	
4) Forniture	
5) Servizi	
6) I.V.A. sulle forniture e servizi (1 + 2)	
TOTALE FORNITURE E SERVIZI	
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA	67.982,14
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B+C)	673.000,00

5) CONTRATTO

In data 09/04/2022 veniva stipulato il Contratto Rep. n. 243 in forma pubblico amministrativa.

6) CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori furono consegnati parzialmente con verbale in data 06/05/2022 poiché si era in attesa dell'esito del deposito delle strutture (pensiline) presso l'Ufficio Difesa del Suolo della Regione Basilicata. A seguito di avvenuto deposito n. 202234730 in data 29/11/2022 prot. n. 173831/2022 e, successivamente, consegnati in via definitiva con verbale in data 09/01/2023 sottoscritto tra l'impresa esecutrice ed il Direttore dei Lavori;

7) TEMPO UTILE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO

Per l'esecuzione dei lavori venne stabilito, ai sensi dell'art. 6 del Contratto d'Appalto, il tempo utile per ultimare i lavori, fissandolo in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi e, pertanto, con scadenza alla data del 8/7/2023.

Il contratto d'appalto stabiliva una penale pari allo 1/1000 (un millesimo) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo sulla consegna dei lavori.

8) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori hanno subito alcuni periodi di sospensione e ripresa, e sono stati redatti a tale scopo i seguenti verbali :

- con Verbale del 27/02/2023 il D.L. procedeva alla sospensione dei lavori. I lavori rimanevano sospesi per 46 (quarantasei) giorni.
- con Verbale del 17/04/2023 si riprendevano i lavori da eseguirsi nei 111 (centoundici) giorni rimanenti,
- con Verbale del 05/06/2023 il D.L. procedeva alla sospensione dei lavori. I lavori rimanevano sospesi per 78 (settantotto) giorni.
- con Verbale del 23/08/2023 si riprendevano i lavori da eseguirsi nei 61 (sessantuno) giorni rimanenti,

9) PROROGHE

Non sono state richieste proroghe per l'ultimazione dei lavori.

10) SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

La scadenza del tempo utile per la chiusura dei lavori, a seguito dei periodi di sospensione e di ripresa, ha subito modifiche ed era fissata per il giorno 11/11/2023.

11) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

I lavori, come certificato dalla Direzione dei lavori, sono stati ultimati il 20/10/2023, quindi in tempo utile.

12) DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono avuti danni di forza maggiore.

13) ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, ed alle disposizioni della Direzione dei lavori.

Lo stato finale unitamente agli atti di contabilità finale è stato sottoscritto dall'Impresa senza riserve.

14) PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE

Non sono state redatte perizie di variante.

15) COLLAUDI

Le strutture in acciaio delle pensiline fotovoltaiche, depositate al prot. n. 173831/2022 del 29/11/2022 (fascicolo n. 19946) ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 38/97 e dell'art. 93 del D.P.R.

n. 380/2001 sul Sistema Informativo per la Sismica (S.I.S.) della Regione Basilicata sono state oggetto di collaudo statico a firma dell'Arch. Antonio Vincenzo Antonio Vitale professionista incaricato con Determinazione n. 423 del 31/12/2019. Il Certificato di Collaudo è stato depositato presso il S.I.S. in data 10/08/2023 al prot. n. 173676/2023 ed approvato in data 30/08/2023 prot. n. 181355/2023 ;

L'opera è stata altresì oggetto di Collaudo Tecnico - Amministrativo da parte dell'Ing. Nicola Ponzio professionista iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza al n. 1421, incaricato con determinazione n. 422 del 31/12/2019. Il Certificato di Collaudo tecnico - amministrativo è stato redatto in data 30/11/2023 ed acquisito al prot. n. 5900 del 1/12/2023.

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE PER:

1) ALLACCIAMENTI

Con nota del 25/09/2023 la Direzione Lavori veniva autorizzata all'utilizzo delle somme a disposizione per l'esecuzione di lavori in economia sulla base della seguente argomentazione *"Per poter allacciare il fotovoltaico alla struttura comunale, in quanto ENEL Distribuzione, a seguito del sopralluogo per individuare il punto di allaccio, ha chiesto che il posizionamento del gruppo di misura (previsto in progetto all'ingresso del Municipio) fosse predisposto all'interno della cabina di trasformazione esistente e posta sul retro dell'edificio comunale.*

Dette lavorazioni sono da valutare con liste in economia poiché comportano impiego di manodopera specializzata e soprattutto bisogna agire all'interno di una cabina a comparti dove bisogna evitare danni alla zona riservata all'ENEL. Si chiede pertanto di essere autorizzati a far eseguire allo stesso appaltatore le lavorazioni di scavo, posa in opera di cavidotto, rinterro dei cavi, materiali vari, spese sopralluogo e pratica GSE, con l'utilizzo delle somme a

disposizione previste nel quadro economico approvato, di importo pari a € (9.744,00 + 1.000,00) = € 10.744,00 IVA compresa" da affidare alla stessa Impresa esecutrice ;
Con la medesima nota del 25/9/2023 veniva disposto di affidare , ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecuzione dei lavori in economia all'ATI Lianza s.r.l. Unipersonale - Costruzioni Generali s.r.l. , appaltatrice dei lavori principali richiamati in oggetto, per un importo di **Euro 10.744,00** I.V.A. compresa;

2) ESPROPRIAZIONI ED INDENNIZZI - Non è stato necessario attivare nessuna procedura espropriativa

3) SPESE TECNICHE

Ai professionisti incaricato sono state liquidate le seguenti somme :

- All'Ing. Gim Suanno , incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, è stata liquidata la somma di **Euro 15.600,00** di cui **Euro 15.000,00** per Onorario, **Euro 600,00** per C.N.P.A.I.A. al 4 % ed esente I.V.A. in quanto il professionista risulta soggetto a regime forfettario
- Al Geom. Rocco Graziano, professionista incaricato del Coordinamento Sicurezza in Fase di Progettazione, è' stata liquidata la somma di **Euro 13.956,80** di cui **Euro 11.000,00** per Onorario, **Euro 440,00** per C.N.P.A.I.A. al 4 % ed **Euro 2.516,80** per I.V.A. al 22 % ;
- All'Ing. Nicola Ponzio , professionista incaricato del Collaudo Tecnico - Amministrativo, è stata liquidata la somma di **Euro 7.612,80** di cui **Euro 6.000,00** per Onorario compreso Cassa, **Euro 240.00,00** per INPS al 4 % ed **Euro 1.372,80** per I.V.A. al 22 % ;
- Ali'Arch. Antonio Vincenzo Vitale, professionista incaricato del Collaudo Statico delle strutture in acciaio , è stata liquidata la somma di **Euro 3.806,40** compreso Cassa al 4 % ed esente I.V.A. in quanto il professionista risulta soggetto a regime forfettario;
- Al Geom. Gaspare Lista , professionista incaricato per Attività di Supporto al responsabile del Procedimento, è stata liquidata la somma di **Euro 6.344,00** compreso cassa al 4 % ed esente I.V.A. in quanto il professionista risulta soggetto a regime forfettario ;
- Al Dr. Geo!. Pietro Panzardi, professionista incaricato della Relazione Geologica, è stata liquidata la somma di **Euro 2.040,00** di cui **Euro 2.000,00** per imponibile, **Euro 40,00** per Cassa al 2 % ed esente I.V.A. in quanto il professionista risulta soggetto a regime forfettario

Per un totale di **Euro 45.470,40** per Onorari+ Cassa ed **Euro 3.889,60** per I.V.A.

4) SPESE PER COMMISSIONI DIGARA

Per l'espletamento della gara è stata nominata una Commissione composta da n. 2 commissari esterni (appartenenti ad altre Amministrazioni Pubbliche) e n. 1 commissario interno. Ai due componenti esterni è stato corrisposto un compenso pari ad Euro 1.000,00 cadauno onnicomprensivo, per una spesa totale di **Euro 2.000,00**

5) INCENTIVO ART. 113 DEL D. LGS. N. 50/2016

E' stata corrisposta la somma complessiva di **Euro 4.136,00** ai sensi dell'art. 113 del codice ai seguenti dipendenti :

- **Euro 440,00** comprensiva di CPDEL e IRAP, alla Rag. De Luca Maria Teresa , collaboratrice Amministrativa ;
- **Euro 3.696,00** comprensiva di CPDEL e IRAP, all'Arch. Bernardino Filardi, RUP, Direttore dei Lavori e C.S.E. ;

6) I.V.A.

Le spese sono state assoggettate all'I.V.A. come di seguito riportato:

- per lavori in appalto	€	48.547,08
per allacciamenti	€	976,73
- per espropriazioni ed indennizzi	€	
per spese tecniche	€	3.889,60
per Attività di Supporto al R.U.P.	€	
- Per Commissioni di Gara	€.	
per acquisto beni funzionali alla esecuzione dell'opera	€	
per complessive	€	53.413,41

7) BENI FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Non si è proceduto ad acquisire servizi e forniture relativamente all'opera in oggetto.

SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA

Essa risulta di € **600.257,83** come dal seguente prospetto:

	IMPORTI
A-LAVORI	
1) Lavori a misura (compreso Oneri della sicurezza)	485.470,75
B-SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	
1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa Fattura (Allacciamento alla cabina ENEL esistente e attivazione)	9.767,27
2) Spese Tecniche relative alla progettazione, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione	29.080,00
3) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere scelte dal personale dipendente	4.136,00
4) Spese per attività tecnico amministrative di Supporto al RUP	6.344,00
5) Spese per commissioni esaminatrici	2.000,00
6) Spese per collaudi, (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico)	10.046,40
7) I.V.A. sulle voci 1), 2) e 6) (in parte perché alcuni professionisti esenti)	4.866 ,33
8) I.V.A. sui lavori	48.547,08
Totale "Somme a disposizione" (somma da 1 a 12)	114.787,08
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO	600.257,83

Pertanto la minore spesa di **Euro 72.742,17** rispetto al finanziamento concesso (pari ad **Euro 673.000,00**) costituisce economia.

